



Dźwigary i płatwie już na sali gimnastycznej „Kopernika” (zdjęcia)

data aktualizacji: 2015.05.20



Ze względu na ograniczony dojazd do szkoły (tylko od jednej strony) łącznik pod ziemią wepnie się do południowo -wschodniego skrzydła szkoły, natomiast na wysokości boiska szkolnego wzniesie się ponad obecny chodnik. W ten sposób na „dachu” wzniesionego odcinka łącznika powstanie miejsce do zamontowania ławeczek.

Prace prowadzone są zgodnie z harmonogramem. Co tydzień spotykają się właściciele firmy MONSTER z Olsztyna z inwestorem, jakim jest Gmina Miejska Iława oraz z przyszłymi użytkownikami, czyli przedstawicielami kierownictwa gimnazjum. Omawiane są kolejne działania podejmowane na budowie, realizacja harmonogramu prac, wątpliwości wynikające z projektu, przewidywane ewentualne komplikacje w funkcjonowaniu zajęć w szkole.

W dniach od 15 do 19 maja 2015r. w głównej części sali gimnastycznej za pomocą wielkiego dźwigu zamontowano siedem dźwigarów drewnianych i sześćdziesiąt płatwi stropowych, które stanowią konstrukcję do zamontowania pokrycia zewnętrznego dachu. Dźwigary zostały usadowione w

gniazdach ścian nośnych i będą zamocowane za pomocą śrub oraz specjalnego środka.

Obecnie trwają prace przygotowawcze do wykonania podziemnego łącznika pomiędzy budynkiem szkoły a nowo budowaną salą gimnastyczną. Planowane są na koniec czerwca i okres wakacji. W tym czasie boisko gimnazjum będzie w dużej części wyłączone z użytkowania. Planowane zakończenie inwestycji to czerwiec 2016 r.

AS

Fot. W. Kopczyński

Galeria: <https://www.infoilawa.pl/galerie/test,132>

Źródło: <https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/50202-dzwigary-i-platwie-juz-na-sali-gimnastycznej-kopernika-zdjecia>