



Termin realizacji przesunięty o 282 dni! Zobacz świeże zdjęcia z placu budowy nowomiejskiej obwodnicy [FOTORELACJA]

data aktualizacji: 2020.10.07



Dokładnie o 282 dni został przesunięty termin realizacji obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego. Taką informację przekazali mediom przedstawiciele inwestora, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Olsztynie, podczas wizyty dziennikarzy na placu budowy w dniu 1 października.

Wizyta była okazją do prezentacji postępów na placu budowy. Te są znaczne, ale i tak termin realizacji inwestycji trzeba było przesunąć.

- Termin zakończenia inwestycji został zmieniony na czerwiec 2022r. z powodu procedur administracyjnych dotyczących uzyskania pozwolenia wodno-prawnego - informuje rzecznik olsztyńskiego

oddziału GDDKiA Karol Głębocki.

Prace są już wykonywane na całym, około 18-kilometrowym odcinku obwodnicy, budowanej w ciągu drogi krajowej nr 15. Poza jezdnią o przekroju 2+1 powstaje tutaj 14 obiektów inżynierskich.

Według stanu na 1 października zaawansowanie robót określono na prawie połowę, dokładnie 46%.

Termin realizacji przesunięty o 282 dni! Zobacz świeże zdjęcia z placu budowy nowomiejskiej obwodnicy.

Red. kontakt@infoilawa.pl.

Zdjęcia: GDDKiA.

Źródło:

<https://www.infoilawa.pl/aktualnosci/item/62397-termin-realizacji-przesuniety-o-282-dni-zobacz-swieze-zdjecia-z-placu-budowy-nowomiejskiej-obwodnicy-fotorelacja>